



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS


SITE: amm.org.br - E-mail: parlamentacaomg@gmail.com
AV. BENEDES DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP. 76100-070 - CIURABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: RUA MARECHAL RONDON
PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILANDIA
DATA: ABRIL/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,93%	12.147,70	2.024,62	16,67%	2.024,62	16,67%	2.024,62	16,67%	2.024,62	16,67%	2.024,62	16,67%	2.024,62	16,67%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	2,85%	5.849,80	5.849,80	100,00%										
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,54%	3.156,52	526,09	16,67%	526,09	16,67%	526,09	16,67%	526,09	16,67%	526,09	16,67%	526,09	16,67%
4.0	TERRAPLANAGEM	17,30%	35.463,92	7.092,78	20,00%	10.639,18	30,00%	10.639,18	30,00%	7.092,78	20,00%				
5.0	PAVIMENTAÇÃO	53,29%	109.226,43					32.767,93	30,00%	32.767,93	30,00%	32.767,93	30,00%	10.922,64	10,00%
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	15,85%	32.065,15			11.229,80	35,00%	11.229,80	35,00%	9.625,55	30,00%				
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3,43%	7.029,09									3.514,55	50,00%	3.514,55	50,00%
TOTAL GERAL		100,00%	204.958,61	15.493,29	7,56%	24.419,68	11,91%	57.187,61	27,90%	52.036,96	25,39%	38.833,18	18,95%	16.987,89	8,29%
TOTAL GERAL				15.493,29	7,56%	39.912,97	19,47%	97.100,58	47,38%	149.137,54	72,76%	187.970,72	91,71%	204.958,61	100,00%


Luiz Antônio Monteiro Lemes
Engenheiro Civil
CREA 120.727.774-6